

Niederschrift

über die Besichtigungsfahrt

des Ausschusses für Straßen, Wege und Feuerlöschwesen

am Dienstag, dem **28.04.2015**

Tagesordnung:

- 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung**
- 2. Besichtigung aktueller Baumaßnahmen**
 - a) Bahnüberführung Deichstraße**
 - b) Brückenbauwerk Umfangstraße**
 - c) Sanierung Brückstraße**

Beginn: 17:00 Uhr

Anwesend:

Ausschussmitglieder

Ratsherr Reinhard Oncken als Ausschussvorsitzender
Ratsherr Hermann Kleemann
Ratsherr Stephan Lange
Ratsherr Uwe Wispeler

Verwaltung

Bürgermeister Stephan Eiklenborg
Dipl. Ingenieur Jan Richter als Schriftführer
Bauamtsmitarbeiter Andreas Weise

Zur Tagesordnung wurde wie folgt verhandelt:

1. **Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung**

Der Ausschussvorsitzende, Ratsherr Oncken, eröffnete die Sitzung, begrüßte die Anwesenden und stellte die ordnungsgemäße Einladung, die Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung fest.

2. **Besichtigung aktueller Baumaßnahmen**

a) Bahnüberführung Deichstraße

Herr Hennings (Firma Keller) schilderte die Gründung zum Brückenbauwerk. Hier wird z. Zt. am westlichen Widerlager die Tiefgründung hergestellt. Zum Einsatz kommen Bohrpfähle von ca. 15,0 m Länge und einem Durchmesser von 0,65 m und 0,90 m. Insgesamt werden am gesamten Bauwerk ca. 125 Bohrpfähle verwendet, wobei pro Tag 10 Bohrpfähle gesetzt werden.

Herr Meyer (Ingenieurbüro Thalen Consult) schilderte anschließend den zeitlichen Ablauf der Baustelle. Z. Zt. finden die Tiefgründungen am westlichen Widerlager statt. Ab Anfang Mai wird die Maschine zum östlichen Widerlager versetzt. Synchron wird Anfang Mai mit den Betonarbeiten (Fundament und Widerlagerwände) am westlichen Widerlager begonnen. Der Stahlüberbau soll Mitte KW 37 in einem nächtlichen Zeitfenster von 6 Std. eingebaut werden. Seitens der DB stehen für die Bauarbeiten 10 Nachtschichten zur Verfügung, in denen der Zugverkehr komplett gestoppt wird und Arbeiten über den Gleisen möglich sind. Fertigstellung des Brückenbauwerks ist voraussichtlich Ende Oktober.

Das Ingenieurbüro Thalén Consult erstellt z. Zt. die Ausschreibungsunterlagen für die Dammschüttung. Der Beginn hierfür soll das 4. Quartal 2015 sein.

Die geplante komplette Fertigstellung der Maßnahme ist ca. für Mai 2016 vorgesehen.

b) Brückenbauwerk Umfangstraße

Herr Richter schilderte den aktuellen Baustellenstand. Das Mauerwerk der Widerlager wurde gereinigt, Teilbereiche neu aufgemauert und verfugt. Der Übergangsbereich zwischen Brückenbauwerk und Straße wurde neu betoniert. Ende KW 17 wurde die Brücke angeliefert und mittels Vorschubverfahren in Position gebracht. Z. Zt. finden noch restliche Anpassungsmaßnahmen an den Widerlagern statt. Im Anschluss daran wird der Übergangsbereich, das Geländer und der Geh-/Radweg hergestellt. Beim Einschleppen der Brücke sind an der nördlichen Fahrbahnfläche erhebliche Schäden entstanden, so dass hier in einem Bereich von ca. 10 m der Asphalt ausgebaut und neu eingebracht werden muss.

Voraussichtliche Fertigstellung und Freigabe für den Verkehr ist voraussichtlich Ende Mai

c) Sanierung Brückstraße

Herr Richter schilderte den aktuellen Baufortschritt der Maßnahme. Die Arbeiten der örtlichen Versorger wurden abgeschlossen. Hier wurden die Gashauptleitung und div. Frischwasserschieber ausgetauscht und erneuert. Die Firma Koch ist seit der KW 17 im Baufeld tätig und aktuell an der Bord- und Rinnenanlage des nördlichen Gehweges. Nach Fertigstellung der nördlichen Anlage wird der südliche Gehweg aufgenommen und neu hergestellt. Im Anschluss wird auf die komplette Straße eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht. Abschließend werden Teilbereiche ausgebaut und mit gebrochenem Natursteinpflaster geschlossen. Die Entscheidung, welche Steine zur Pflasterung vorgesehen werden, wurde durch eine Bürgerbefragung der ansässigen Anlieger entschieden.

Voraussichtliche Fertigstellung der Maßnahme soll Mitte/Ende Juni sein.

Schluss der Sitzung: 18:30 Uhr

Ausschussvorsitzender

Bürgermeister

Schriftführer